

 <p align="center"><b>MUNICÍPIO DE VILHENA</b> <b>SEMPAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota <b>415</b>																																																						
	Data e Hora de Emissão <b>12/2/2016 16:31:41</b>																																																						
	Código de Verificação <b>21APBCAHH</b>																																																						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																																							
 <p>CPF/CNPJ: <b>04.287.991/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>506620</b> Nome/Razão Social: <b>HELIO TSUNEO IKINO EPP</b> Endereço: <b>RUA COSTA E SILVA, 360, , CENTRO, 76980-000</b> Município: <b>VILHENA</b> UF: <b>RO</b> Email: <b>helio_ikino@hotmail.com</b> Fone: <b>(069) 3322-3021</b></p>																																																							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																																							
<p>CPF/CNPJ: <b>03.326.815/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>9756</b> Nome/Razão Social: <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 14ª REGIAO</b> Endereço: <b>RUA: ALMIRANTE BARROSO, , MOCAMBO, 76820-272</b> Município: <b>PORTO VELHO</b> UF: <b>RO</b> Email: <b>sof@trt14.jus.br</b> Fone:</p>																																																							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																																							
<p><b>1ª MEDICÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACOAL/RO</b> <b>CONTRATO Nº 41/2015</b> <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2537/2015</b></p> <p><b>BANCO DO BRASIL</b> <b>AGÊNCIA</b> <b>1182-7</b> <b>CONTA CORRENTE</b> <b>34696-9</b></p>																																																							
<p align="center"><b>CERTIDÃO</b></p> <p align="center">Certifico que os <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS <input type="checkbox"/> MATERIAIS descritos e cobrados nesta NF Foram <input checked="" type="checkbox"/> realizadas <input type="checkbox"/> entregues.</p> <p align="center">Porto Velho, em <u>16/02/16</u></p> <p align="center">   <b>Samirai de Figueiredo Silva</b>        Engº Civil - CREA 8351-DIAC        Ch ScFOS - TRT 14ª Região     </p>																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Serviço:</td> <td colspan="5"><b>701 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres</b></td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço(R\$)</td> <td>Desconto(R\$)</td> <td>Dedução(R\$)</td> <td>Base de Cálculo(R\$)</td> <td>Alíquota(%)</td> <td>Valor do ISS(R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>74.120,53</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>74.120,53</b></td> <td><b>5,00</b></td> <td><b>3.706,03</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="6"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.120,53</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="6"><b>RETENÇÕES</b></td> </tr> <tr> <td>INSS(R\$)</td> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>C.S.L.U(R\$)</td> <td colspan="2">IRRF(R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td colspan="2"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Outras Deduções(R\$)</td> <td>ISS Retido(R\$)</td> <td>Total das Retenções(R\$)</td> <td colspan="3">Valor Líquido da Nota(R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td colspan="3"><b>74.120,53</b></td> </tr> </table>		Serviço:	<b>701 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres</b>					Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	<b>74.120,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,53</b>	<b>5,00</b>	<b>3.706,03</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.120,53</b>						<b>RETENÇÕES</b>						INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.U(R\$)	IRRF(R\$)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,53</b>		
Serviço:	<b>701 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres</b>																																																						
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)																																																		
<b>74.120,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,53</b>	<b>5,00</b>	<b>3.706,03</b>																																																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.120,53</b>																																																							
<b>RETENÇÕES</b>																																																							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.U(R\$)	IRRF(R\$)																																																			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																			
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)																																																				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,53</b>																																																				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																																							
<p>- ENQUADRAMENTO: ISS MENSAL (RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS) - VENCIMENTO DO ISS: 15/03/2016 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE : CACOAL</p>																																																							

consulte a autenticidade dessa nota em vilhena.fisslex.com.br

# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.991/0001-96 INSC. ESTADUAL: 0000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia


### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, nº 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

COD.	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIF. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	TOT. ETAPA	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO
01.00							21.444,91		R\$ 8.185,17
01.01	Taxas e emolumentos. ART/CREA, Alvará e Habite-se		un	1,00	203,27	203,27		50,00%	R\$ 101,64
01.02	Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado)		mes	4,00	4.000,00	16.000,00		25,00%	R\$ 4.000,00
01.03	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3p, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, inclusão instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitamento 5 vezes.		m²	15,00	220,27	3.304,05		100,00%	R\$ 3.304,05
01.04	Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ controle de obra, m³-chave 100A carga 30KW, 20CV excl forn medidor		un	1,00	1.158,11	1.158,11			
01.05	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas, pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento		m²	41,36	5,40	223,34		100,00%	R\$ 223,34
01.06	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, com inscrições padrão de IRT-14ª Região		m²	3,00	185,38	556,14		100,00%	R\$ 556,14
02.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						18.408,31		R\$ 7.964,24
02.01	Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto		m³	0,08	6,34	0,51			
02.02	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento		m³	8,01	70,86	567,59			
02.03	Demolição de concreto simples no patio do estacionamento e na calçada, com remoção		m³	70,61	134,00	9.461,74		50,00%	R\$ 4.730,87
02.04	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa		m²	37,62	35,43	1.332,88		100,00%	R\$ 1.332,88
02.05	Demolição de piso em ladrilho com argamassa		m²	53,13	11,85	629,59		100,00%	R\$ 629,59
02.06	Retirada de aparelhos sanitários		un	2,00	13,79	27,58		100,00%	R\$ 27,58
02.07	Retirada de esquadrias metálicas/vidro		m²	0,88	12,68	11,16			
02.08	Remoção manual de encaixe		m³	79,74	38,00	3.030,12		45,00%	R\$ 1.363,55
02.09	Remoção de peitoril em mármore ou granito		m²	0,98	25,50	24,99			
02.10	Remoção de rodapé cerâmico		m	50,06	2,65	132,66			

  
Samuel V. Figueredo Silva  
Eng. Civil - CREA 8551/DAC  
CRS 05 - TRT 14ª Região



# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEKO IKINO (ERP)

CNPJ: 04.287.991/0001-86 INSC. ESTADUAL: 09000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAOI/RO

LOCAL: Rua General Osório, n.º 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacoai/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1.º MEDICÃO
02.11	Remanejamento de aparelhos de ar condicionado tipo split, inclusive lavagem e lubrificação de condensadora e evaporadora, com recolhimento de gás e testes finais.	un	5,00	300,00	1.500,00		20,00%
02.12	Retirada de guarda-corpo metálico na varanda	m²	1,94	7,08	13,74		
02.13	Demolição de soleira em granito	m²	0,12	7,53	0,90		
02.14	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	un	19,00	7,36	139,84		42,00%
02.15	Retirada de grama em placas, tipo batatas.	m²	175,98	3,17	557,86		27,00%
02.16	Demolição de divisória de gesso acartonado, inclusive estrutura metálica	m²	20,37	47,97	977,15		
<b>03.00</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO</b>					<b>803,51</b>	<b>TOT. ETAPA R\$ 194,21</b>
03.01	Escavação manual em solo - profundidade até 1,50m	m³	1,27	25,36	32,21		100,00%
03.02	Reaterro aplicado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material adquirido, não considerando o transporte até o reaterro	m³	11,19	54,43	609,30		
03.03	Alvenaria embasamento tijolo ceramico furado 10x20x20 cm	m³	0,45	360,00	162,00		100,00%
<b>04.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>3.169,30</b>	<b>TOT. ETAPA R\$ 3.169,30</b>
04.01	Estaca a trado (braca) diametro 30cm em concreto armado moldada in-loc o, 20 mpa	m	18,00	89,35	1.608,30		100,00%
04.02	Concreto armado dosado 25 mpa incl met p/ 1 m³ preparo conf comp 5845, coloc conf comp 7090, 14 m2 de area moldada, formas e escoramento conf comps 3306 e 3708 60 kg de aco ca-50 inc mao de obra p/corte dobragem montagem e coloc nas formas inclusive lançamentos.	m³	1,04	1.500,00	1.560,00		100,00%
<b>05.00</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>6.894,13</b>	<b>TOT. ETAPA R\$ 2.592,00</b>

  
Samir de Figueiredo Silva  
Eng. Civil - CREA 8551-DAC  
CR 55703 - TRT 14ª Região

# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.991/0001-96 INSC. ESTADUAL: 0000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANTILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, nº 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacaoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO
05.01	4,32	1.500,00	6.480,00		RS 2.592,00
05.02	28,60	84,41	2.414,13		
06.00				4.069,87	RS 2.246,30
06.01	133,47	28,05	3.743,83		RS 2.246,30
06.02	22,00	14,82	326,04		
07.00				4.847,21	RS -
07.01	108,70	40,00	4.348,00		
07.02	21,62	23,09	499,21		
08.00				1.058,23	RS 158,45
08.01	13,34	67,15	899,78		
08.02	20,74	7,64	158,45	100,00%	RS 158,45
09.00				27.893,35	RS 8.709,43

Sonny de Figueiredo Silva  
Eng. Civil - CREA 8854-DAC  
CRS 05 - TRI 14º Região



# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.99/19001-96 INSC. ESTADUAL: 00000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondonia

### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

ORRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VAPA DO TRABALHO DE CACOAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, n.º 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

	UNID.	QUANT.	VL. UNID.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO
09.01	m²	221,69	2,71	500,78		
09.02	m²	19,26	19,70	379,42		100,00%
09.03	m²	236,89	21,00	4.974,59		
09.04	m²	54,28	34,00	1.845,52		69,00%
09.05	m²	91,13	81,58	7.434,39		
09.06	m	83,74	12,79	1.071,03		
09.07	m²	12,96	123,42	1.599,52		
09.08	m	6,30	77,26	486,74		
09.09	m	11,80	175,70	2.073,26		

Helio Tsunéo Ikino  
Eng. Civil - CREA 8851-DAC  
C.A. 00000000027928

# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.991/0001-96 INSC. ESTADUAL: 090000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, n.º 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m<sup>2</sup> e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m<sup>2</sup>

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1.ª MEDIÇÃO
09.10	Fornecimento completo de paredes em gesso acartonado, montadas e completamente acabadas, emassadas (2 demãos), lixadas e pintadas com duas demãos de tinta acrílica semi-brilho, estruturadas estruturadas em perfis de aço zincado, com 10cm de espessura, com propriedades de isolamento acústico, contendo internamente com manta de lã de rocha de 50mm de espessura e 32 kgf/m <sup>3</sup> , inclusive eletrodutos e interruptores embutidos e rodapés metálicos pintados no mesmo padrão dos existentes. Marca Trevo, perfil multiperfil	m <sup>2</sup>	37,14	200,00	7.428,00		95,00%
						45.710,63	R\$ 7.056,60
10.00	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>						<b>R\$ 23.968,98</b>
10.01	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m <sup>2</sup>	25,42	30,38	772,26		
10.02	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas menores que 10m <sup>2</sup> sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento reforçado. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	7,94	29,94	237,72		
10.03	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas maiores que 10m <sup>2</sup> sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	91,13	22,96	2.092,34		
10.04	Fiso tátil de concreto, direcional, amarelo, 250x250x20mm, instalado	m	78,27	22,69	1.775,95		
10.05	Fiso tátil de concreto, alerta, amarelo, 250x250x20mm, instalado	m	4,00	22,69	90,76		
10.06	Fiso em blokrat, espessura 8cm, sobre coelho de areia, espessura 5cm	m <sup>2</sup>	517,99	48,00	24.863,52		96,00%
10.07	Execução de passeio (calçada) em concreto 12MPa, traço 1:3:5 (cimento, areia e brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação, incluso lançamento e adensamento	m <sup>2</sup>	496,19	32,00	15.878,08		

Helio Tsunéo Ikino  
Eng. Civil - CREA 8561/PSC  
C.R. 8205 - TR 14/RG-RO



# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.99/10001-96 INSC. ESTADUAL: 00000000027926

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANTILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, nº 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacaal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO	
							TOT. ETAPA	R\$
<b>11.00</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>17.558,60</b>		<b>R\$ 3.751,92</b>
	<b>JANELAS</b>							
11.01	Janela em vidro temperado, de correr, cor bronze, e=8mm, medindo 2,00mx1,20m.	m²	9,60	330,00	3.168,00			
11.02	Janela em vidro temperado, de correr, cor bronze, e=8mm, medindo 1,50mx1,20m.	m²	3,60	330,00	1.188,00			
11.03	Janela em vidro temperado, de correr, cor bronze, e=8mm, medindo 0,8mx0,50m.	m²	0,48	330,00	158,40			
	<b>PORTAS</b>							
11.04	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 60x210cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel	un	6,00	330,24	1.981,44			
11.05	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel	un	13,00	300,00	3.900,00		46,15%	R\$ 1.809,00
11.06	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel	un	2,00	366,89	733,38		100,00%	R\$ 733,38
11.07	Porta de vidro temperado cor bronze, medindo (0,90x2,10)m, espessura 10mm, completa, inclusive puxadores e acessórios.	un	1,00	1.465,93	1.465,93			
11.08	fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior	un	6,00	169,44	1.016,64		33,33%	R\$ 338,88
11.09	fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	un	13,00	146,61	1.905,93		46,15%	R\$ 879,66
11.10	guarda corpo com corrimão incorporado em rampas e escadas, em tubo de ferro galvanizado com acabamento em pintura prata lunar	m	6,13	331,85	2.040,98			
<b>12.00</b>	<b>PINTURA</b>					<b>30.765,03</b>		<b>R\$ -</b>
12.01	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	236,89	2,19	518,79			
12.02	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas e externas, duas demãos	m²	284,08	7,10	2.016,97			

  
 Samuel de Aguiar da Silva  
 Eng. Civil - CREA 8551-DAC  
 Ch. S.F.O.S. - TRT 14 - Região

# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.991/0001-96 INSC. ESTADUAL: 00000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANTILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACORAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, n.º 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VA. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO
12.03	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	28,60	16,80	480,48		
12.04	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	1.181,12	7,10	8.385,95		
12.05	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	478,70	8,10	3.877,47		
12.06	Pintura acrílica em piso cimentado e meio-fio, duas demãos.	m²	806,72	8,00	6.453,76		
12.07	Pintura látex PVÁ, sobre chapisco, duas demãos (muro)	m²	318,06	7,00	2.226,42		
12.08	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfícies metálicas (gradil, caixa d'água, guarda-corpo e mastros)	m²	133,92	19,27	2.586,04		
12.09	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	122,92	18,35	2.255,58		
12.10	Pintura acrílica de faixas de demarcação em estacionamento	m	58,20	8,32	484,22		
12.11	Pintura com tinta epóxi e base com primer, para aplicação duas demãos com o símbolo de acessibilidade a portares de necessidades especiais e idosos, no estacionamento interno e na parte externa do prédio próximo ao meio fio e calçada frontal.	m²	25,00	41,58	1.039,50		
12.12	Revestimento texturizado de alta camada, aplicada a desempenadeira, na varanda	m²	4,44	13,48	59,85		
<b>13.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS e ACESSÓRIOS</b>				<b>5.838,45</b>	<b>TOT. ETAPA</b>	<b>R\$ 1.304,42</b>
13.01	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada; duplo acionamento (3 e 6 litros), com assento almofadado e engate cromado, completa, Celite Asalea ou similar.	un	1,00	619,99	619,99		
13.02	Bacia sanitária adaptada para deficientes, com assento, anel de vedação, engate flexível cromado e parafusos, abertura frontal, completa, Celite Handicapped Stylus Excellence ou similar	un	2,00	652,21	1.304,42		
					100,00%		R\$ 1.304,42

Silvia de Figueiredo Silva  
Eng. Civil - CREA 8854-DIAC  
CR 1605 - TRT 14/RS



# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.991/0001-96 INSC. ESTADUAL: 00000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, n° 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,38 m²

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. EDIPIA	1ª MEDIÇÃO
13.03 Cubo de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	1,00	104,42	104,42		
13.04 Válvula em metal cromado para lavatório	un	1,00	41,59	41,59		
13.05 Sifão em metal cromado, fornecimento e instalação	un	1,00	94,25	94,25		
13.06 Bancada de granito polido para lavatório, 1,50x0,50m, inclusive armário em MDF resistente à água, com duas portas, três gavetas e uma prateleira, fornecimento e instalação	un	1,00	1.859,26	1.859,26		
13.07 Torneira cromada, tubo móvel, com acionamento hidromecânico, 1/2" ou 3/4", padrão alto, fornecimento e instalação, referência BOCCOL ou similar	un	1,00	245,24	245,24		
13.08 Conjunto de banheiro metálico cromado, contendo saboneteira, porta-papel higiênico, argola para toalha de rosto, cabide, porta-toalha, referência packwal ou similar	un	1,00	277,04	277,04		
13.09 Ducha higiênica manual com registro	un	1,00	103,72	103,72		
13.10 Batedor de porta em chapa de aço escovado para porta de banheiro acessível	m²	1,80	312,68	562,82		
13.11 Espelho cristal, espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m²	0,90	420,40	378,36		
13.12 Torneira clínica de parede de 1/4 de volta com articulador marca BURKE ou similar	un	1,00	247,24	247,24		
<b>14.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				<b>10.555,35</b>	<b>TOT. EDIPIA</b>	<b>R\$ -</b>
<b>ESGOTO</b>						
14.01 Caixa de inspeção ou passagem 60x60cm tampa de concreto	un	1,00	119,41	119,41		
14.02 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014_p	un	1,00	14,54	14,54		
14.03 Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	1,00	16,08	16,08		

  
Helio Tsuneo Ikino  
CNPJ: 04.287.991/0001-96  
CREA 0851/DAC  
EN 57503 - TRT 14º Região

# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.99/10001-96 INSC. ESTADUAL: 00600000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, n.º 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacaoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNID.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO
14.04 Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	3,50	18,03	63,11		
14.05 Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	4,50	26,61	119,75		
<b>FLUVIAL</b>						
14.06 Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 1 1/4" a 2" (faixa de diâmetro: de 32 a 50 mm)	m	50,00	17,56	878,00		
14.07 Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com diâmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")	m	50,00	5,46	273,00		
14.08 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com lampa	un	12,00	278,08	3.336,96		
14.09 Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	72,00	26,61	1.915,92		
14.10 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af.12/2014_p	m	85,00	36,09	3.067,65		
<b>VENTILAÇÃO</b>						
14.11 Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00	18,03	108,18		
<b>ÁGUA FRIA/DRENAÇÃO AR CONDICIONADO</b>						
14.12 Registro de gaveta com canopla e 25mm (1) - fornecimento e instalação	un	1,00	65,70	65,70		
14.13 Engate flexível em metal cromado 1/2" x 30cm	un	2,00	24,78	49,52		
14.14 Abertura/fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	23,00	4,15	95,45		
14.15 Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af.12/2014_p	m	4,18	10,60	44,31		
14.16 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af.12/2014_p	m	30,78	12,60	387,77		
<b>15.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
				10.197,63		R\$ -

Simplicio de Figueiredo Silva  
Emp. Civil - CREA 8561-0-A/C  
CR 14703 - 171147039



# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.991/0001-96 INSC. ESTADUAL: 00000000027928

Rua Costa e Silva, 368 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia


### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA COM AMELIAÇÃO DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACCAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, n° 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacoal/RO

AREA: AREA CONSTRUIDA EXISTENTE: 471,40 m² e AREA A AMPLIAR: 41,36 m²

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	POT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO
	<b>CABOS</b>						
15.01	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V, 2,5mm²	m	300,00	2,73	819,00		
15.02	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V, 4,0mm²	m	200,00	3,98	796,00		
	<b>DISJUNTORES</b>						
15.03	Disjuntor termomagnético monopolar - 10 A 30A 240V - fornecimento e instalação	un	20,00	8,70	174,00		
15.04	Disjuntor termomagnético bipolar - 10 A 50A - fornecimento e instalação	un	19,00	19,70	374,30		
	<b>ELETRODUTO</b>						
15.05	Eletroduto de PVC rígido rosçável dn 25mm (1"), inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	200,00	12,23	2.454,00		
	<b>INTERRUPTOR E TOMADA</b>						
15.06	Interruptor simples de embutir 1 tecla	un	1,00	9,11	9,10		
15.07	Interruptor simples 2 teclas	un	2,00	16,86	33,72		
15.08	Interruptor paralelo 2 teclas	un	2,00	26,56	53,12		
15.09	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V com placa	un	16,00	10,77	172,32		
15.10	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V com placa	un	5,00	17,47	87,35		
	<b>LUMINARIAS</b>						
15.11	Luminária tipo PLAFON interno, com 1 receptáculo de rosca E27, com uma lâmpada fluorescente 25W/230V	un	1,00	13,34	13,34		

  
Samuel de Figueiredo Silva  
Engº Civil - CREA 8651-DAC  
Cn. 8909 - TRT 14 - Ruyão

# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (EPP)

CNPJ: 04.287.99/10001-96 INSC. ESTADUAL: 00000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322-3021

Vilhena - Rondônia

### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAOAL/RO

LOCAL: Rua General Osório, nº 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacaoal/RO

ÁREA: ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO
luminária de sobrepor, em chapa de aço fosfatizada, pintura eletrostática, refletor parabólico em alumínio anodizado de alta pureza e refletância compatível, aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza, seladas na parte superior, curva fotométrica aberta tipo "bat wing", ofuscamento mínimo classe 500 lux, fornecida completa, rendimento mínimo de 75%, montada com reator eletrônico 2 x 28W - bivolt - T5 com certificado do INMETRO, fator de potência maior ou igual a 0,97 - taxa de distorção harmônica menor ou igual a 10% - fator de fluxo maior ou igual a 0,97 - dimensões máximas 310 x 75 x 130 mm (largura - altura - comprimento) - e com duas lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W, eficiência luminosa de 100 lms/W, temperatura de cor 6000°K, reprodução de cor mínima (IRC) de 85% - Base G13, lâmpadas e reatores de mesmo fabricante com garantia mínima de 2 anos para os reatores e vida útil mínima de 16.000 horas para as lâmpadas. Marca de referência: Lumcenter ou similar.	un	15,00	199,37	2.990,55		
<b>QUADROS</b>						
15.13 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	2,00	333,92	667,84		
<b>BASTE COPPERWELD</b>						
15.14 Baste Copperweld 3/8" x 2,4m, com conector	un	4,00	42,80	171,20		
15.15 Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	un	1,00	45,13	45,13		
15.16 Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa de ferro fundido reforçada, com bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda diâmetro 300mm	un	4,00	168,08	672,32		

Sumário de Figueiredo Silva  
CNPJ: 04.287.99/10001-96  
CNPJ: 04.287.99/10001-96



# Construtora

# Vale do Guaporé

## HELIO TSUNEO IKINO (ERP)

CNPJ: 04.287.991/0001-96 INSC. ESTADUAL: 00000000027928

Rua Costa e Silva, 360 - Centro

Fone: (69) 3322.3021

Vilhena - Rondônia

### PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACAAL/RO					
LOCAL:	Rua General Osório, nº 427, esquina com a Rua Afonso Pena, Bairro Centro - Cacaal/RO					
ÁREA:	ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 471,40 m² e ÁREA A AMPLIAR: 41,36 m²					
UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOT. ETAPA	1ª MEDIÇÃO	
15.17	Conector mini-gar bronze estanhado para travamento de cabo	un	4,00	16,17	64,68	
15.18	Cabo de cobre nu 16mm²	m	30,00	10,57	317,10	
15.19	CAIXAS DE INSPEÇÃO					
15.20	Caixa PVC octogonal 3x3"	un	12,00	9,81	117,72	
15.21	Caixa PVC 4x2"	un	26,00	6,34	164,84	
<b>16.00</b>	<b>REDE LÓGICA E TELEFONIA</b>				<b>4.545,34</b>	<b>TOT. ETAPA</b>
16.01	Eletroduto de PVC rígido roscaável dn 25mm (1"), inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	175,00	12,75	2.231,25	
16.02	Caixa de passagem 4"x2"x2" em ferro galvanizado	un	10,00	5,47	54,70	
16.03	Tomada para telefone de 4 polos padrão telabras - fornecimento e instalação	un	4,00	15,16	60,64	
16.04	Tomada lógica RJ-45 dupla	un	6,00	27,75	166,50	
16.05	Cabo telefônico GTP-HPL-50-10 pares	m	75,00	7,33	549,75	
16.06	Cabo UTP-4P, CAT 6, 23AWG, Furukawa ou similar	m	250,00	5,93	1.482,50	
<b>17.00</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>3.585,39</b>	<b>TOT. ETAPA</b>
17.01	Capacitação exigida na Resolução nº 98/2012 do CSJT, relacionados à prevenção de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais, promoção de saúde e segurança no trabalho.	mês	4,00	670,60	2.682,40	
17.02	Placas de identificação em acrílico, 25x8cm, borda polida, fornecimento e instalação	un	14,00	43,07	602,98	
17.03	Remanejamento de conjunto formado pelo braço da república e letreiro em aço escovado de identificação do prédio	cj	1,00	300,00	300,00	
<b>18.00</b>	<b>DESPERAS FINAIS</b>				<b>994,75</b>	<b>TOT. ETAPA</b>
18.01	Limpeza final da obra	m²	512,76	1,94	994,75	
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>					<b>220.338,98</b>	<b>total sem BDI</b>
<b>BDI DE 18%</b>					<b>39.661,02</b>	<b>total com BDI</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>					<b>260.000,00</b>	

Samir de Figueiredo Silva  
Eng. Civil - CREA 8541-DAC  
CR 44705 - TRI 1ª Região

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04287991/0001-96  
**Razão Social:** HELIO TSUNEO IKINO EPP  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA VALE DO GUAPORE  
**Endereço:** RUA COSTA E SILVA 360 / CENTRO / VILHENA / RO /  
76980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/01/2016 a 29/02/2016

**Certificação Número:** 2016013104184708779567

Informação obtida em 10/02/2016, às 18:17:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **HELIO TSUNEO IKINO - EPP**  
CNPJ: **04.287.991/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:31:08 do dia 18/12/2015 <hora e data de Brasília>

Válida até 15/06/2016.

Código de controle da certidão: **62FC.9757.97B1.5F6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HELIO TSUNEO IKINO - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.287.991/0001-96

Certidão n°: 16349349/2016

Expedição: 10/02/2016, às 18:19:46

Validade: 07/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HELIO TSUNEO IKINO - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.287.991/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**HELIO TSUNEO IKINO - EPP**  
CNPJ nº 04.287.991/0001-96  
RUA: COSTA E SILVA Nº 360 CEP 76.980-000  
(069) 3322 - 3021 - CEL. 9235 - 2465

Vilhena - RO, 12 de janeiro de 2016.

*Ao Tribunal Regional do Trabalho.*

**DECLARAÇÃO**

**HELIO TSUNEO IKINO**, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.287.991/0001-96, e inscrição Estadual nº 00000000027928, situada à Rua Costa e Silva - Centro - nº 360, nesta cidade de Vilhena - RO. **DECLARA** para os devidos fins de direito e compensação de INSS, que: Recolhe regularmente o INSS e FGTS do valor da base de cálculo sob a folha de pagamento de sua obra **REFORMA E AMPLIACAO VARA DO TRABALHO CACOAL**, situado à Avenida Afonso Pena, nº: 2371, Princesa Isabel, CEP 76801-330, devidamente inscrita no Cadastro Especifico do INSS sob o nº. 51.234.39133/70, onde os valores são emitidos por obra/contrato e numero de matricula junto ao INSS, e **DECLARAMOS** ainda que possuímos escrituração contábil por centro de custos, e que os valores constantes na GFIP e GPS do mês competência janeiro/2016, estão devidamente contabilizados, documentos estes ora apresentados à Prefeitura de Vilhena - RO, e que os mesmos estão todos contabilizados conforme Diário e Razões, que se encontram em nosso poder e registrados nos órgãos competentes.

Sendo só o que tínhamos para o momento, e para que surta os efeitos legais firmo a presente.

  
HELIO TSUNEO IKINO  
[04.287.991/0001-96]  
HELIO TSUNEO IKINO-EPP  
Rua Costa e Silva 360-Centro  
Cep 76 980-000-VILHENA/RO ]

  
Robison Couto Novaes

EMPRESA: NUNO TRINDADE E FERREIRA - COM  
CNPJ: 07.073.533/0001-11  
RUA: RUA DA SERRA, 111, JARDIM  
SANTOS, 13040-000, SÃO PAULO, SP

EMPRESA: NUNO TRINDADE E FERREIRA - COM  
CNPJ: 07.073.533/0001-11  
RUA: RUA DA SERRA, 111, JARDIM  
SANTOS, 13040-000, SÃO PAULO, SP

EMPRESA: NUNO TRINDADE E FERREIRA - COM  
CNPJ: 07.073.533/0001-11  
RUA: RUA DA SERRA, 111, JARDIM  
SANTOS, 13040-000, SÃO PAULO, SP

EMPRESA: NUNO TRINDADE E FERREIRA - COM  
CNPJ: 07.073.533/0001-11  
RUA: RUA DA SERRA, 111, JARDIM  
SANTOS, 13040-000, SÃO PAULO, SP

EMPRESA: NUNO TRINDADE E FERREIRA - COM  
CNPJ: 07.073.533/0001-11  
RUA: RUA DA SERRA, 111, JARDIM  
SANTOS, 13040-000, SÃO PAULO, SP

EMPRESA: NUNO TRINDADE E FERREIRA - COM  
CNPJ: 07.073.533/0001-11  
RUA: RUA DA SERRA, 111, JARDIM  
SANTOS, 13040-000, SÃO PAULO, SP



DATA: 04/02/2016  
HORA: 10:25:26  
PAGE: 0010/0020

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP SEFIP 8.30 (22/03/2013) TABELAS 35.0 111/01/2016) MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO PREENCHIMENTO TOMADOR DE SERVICOS/OUAA

MODALIDADE : TERMO DE RESCISAO AO FOLIO E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
55810800311 23881801609 20758820801 42879910019

EMPREGA: HELIO TURBEO IKINO N° ARQUIVO: X10F2AB0310060 0  
COMP: 01/2016 COD REC: 135 COD OPS: 2108 CPFAS EXT: 0079 YPAS: 507 CIFRAS EXT: 0079 SIMPLES: 1 RAZ: 3.0 INSCRICAO: 64.287.991/0001-96  
TOMADOR/OUAA: REFORMA E ANULACAO VAGA DO TRABALHO DE N° DE CONTROLE: N818005098000 1 N° DE CONTROLE: 5.38 RAZ: 3.0 INSCRICAO: 64.287.991/0001-96  
LOGRADUO: RUA COSTA E SILVA 160 BAIRRO: CENTRO CNPJ: 08.907.895/0001-00 CNPJ: 08.907.895/0001-00  
CIDADE: VILHENA UF: RO CEP: 78995-000 CNPJ: 08.907.895/0001-00 CNPJ: 08.907.895/0001-00

CAT	QUANT	REMUNERACAO MEN 13*	REMUNERACAO 13*	EMUNERACAO 13*	BASE CAL PREY SOC	BASE CAL 13* PREY SOC
01	1	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
04	4	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00
TOTALS:	5	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00	0,00

DATA: 04/02/2016  
HORA: 10:25:26  
PÁG.: 0011/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CEIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMETIDAS NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/CISSA

Nº ARQUIVO: 81FPA550310000-0  
INSCRIÇÃO: 04.287.997/0001.96  
FAP: 1.46 PAT AJUSTADO: 4.38  
INSCRIÇÃO: 512163013370  
CNAE PRECATORANTE: 4120400  
CMAE: 4120400

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 PAT: 1.0  
Nº DE CENTROS: NS00MS0308000-7  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 78995-900 TELEFONE: 0069 3322 3021

UF: MO  
CNPJ: 07.835.473/0001-90  
CNPJ: 07.835.473/0001-90

EMPRESA: HELIO TOMEIO IRING  
COD MES: 135 COD GRS: 2708  
PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1  
TOMADOR/CISSA: REFORMA E AMELIAÇÃO VASA DO TRABALHO DE  
LOGRADOURO: RUA COSTA E SILVA 360  
CIDADE: VILHENA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.835,47 CONTRIB SEGURADOS DEVIDA: 835,86  
SALÁRIO FAMILIAR: 0,00 RECEITA EVENTO DESP PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATEMÁTICO: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO SEM ADICIONAL: 0,00 11º SALÁRIO MATERIDISEE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC 15 ANOS: 0,00 COM PROTEÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCERTE AO LIMITE DE 10%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98): 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE NOMINAÇÕES / CÓDIGOS	R1:	R2:	R3:	R4:	R5:	R6:	R7:	R8:	R9:	R10:	R11:	R12:	R13:	R14:	R15:	R16:	R17:	R18:	R19:	R20:	R21:	R22:	R23:	R24:	R25:	R26:	R27:	R28:	R29:	R30:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SEFIV - SEMP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2018)  
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 04/02/2016  
 MOEA: 10.25.36  
 PAG: 0003/0006

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300930211 216801801809 207589200801 428759100019

EMPRESA: HELIO ISUNEO IKING  
 IMSCRICÃO: 04.287.991/0801-98  
 Mº ARQUIVO: K1HFKA88010600-0  
 FPA57 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES-1 ALIO RAT: 3.0 PAP: 1.46 RAT AJUSTADO: 4.38 COD ABC: 155 COMP: 01/3018  
 Nº CONTROLE: FZF7BY7CMAW0000 4 \*  
 TOMADOR/OBRA: REFORMA E AMPLIACAO VAGA DO TRABALHO DE INSCRICAO 112341913278  
 Mº CONTROLE: N880C86CK980000-7  
 LOGRADUERO: SAIRRO  
 CIDADE: CAICOAL  
 AVE APOSED PENA 2371  
 PRINCISA ISABEL  
 CEP: 76301330  
 UF: RO

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDENCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 7.289,00  
 REM BASE CALC 13º SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA  
 REM SEM 13º SALÁRIO 7.289,00  
 REM BASE CALC 13º SAL 0,00  
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 835,68  
 VAL DEVIDO PREV SOC 2.835,47

TOTAL TRABALHADORES 5

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 7.289,00  
 REM 13º SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 583,12  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 5

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 7.289,00  
 REM 13º SALÁRIO 0,00  
 DEPÓSITO 583,12  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL TRABALHADORES 5