

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | |
|---|----------------|---------------------|----------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA DO TRABALHO DE MACHADINHO D'OESTE/RO | | | |
| NOTA DE EMPENHO: 2007NE001419 | | EMISSÃO: 20/12/2007 | |
| NOTA DE EMPENHO: 2008NE001380 | | EMISSÃO: 30/12/2008 | |
| VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 382.999,21 | | | |
| VALOR DO ADITIVO: R\$ 45.923,62 | | | |
| VALOR TOTAL: R\$ 428.922,83 | | | |
| | | | |
| MEDIÇÃO | VALOR | % | DATA |
| 1 | R\$ 70.039,01 | 16,33% | 15/05/08 |
| 2 | R\$ 60.611,86 | 14,13% | 08/07/08 |
| 3 | R\$ 39.435,76 | 9,19% | 26/08/08 |
| 4 | R\$ 49.575,68 | 11,56% | 07/10/08 |
| 5 | R\$ 44.320,13 | 10,33% | 12/11/08 |
| 6 | R\$ 63.691,53 | 14,85% | 09/12/08 |
| 7 | R\$ 20.787,86 | 4,85% | 15/01/09 |
| 8 | R\$ 59.719,24 | 13,92% | 03/03/09 |
| 9 | | 0,00% | |
| 10 | | 0,00% | |
| TOTAL | R\$ 408.181,07 | 95,16% | - |

Porto Velho/RO, 20 de março de 2009

Eng. Samurai de Figueirêdo Silva

CREA-AC 8551/D

Chefe da Seção de Engenharia e Manutenção Predial