

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA DO TRABALHO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/			
NOTA DE EMPENHO: 2007NE001420		EMISSÃO: 20/12/2007	
NOTA DE EMPENHO: 2008NE001379		EMISSÃO: 30/12/2008	
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 380.876,94			
VALOR DO ADITIVO: R\$ 23.693,09			
VALOR TOTAL: R\$ 404.570,03			
MEDIÇÃO	VALOR	%	DATA
1	R\$ 81.210,79	20,07%	23/05/08
2	R\$ 51.429,00	12,71%	08/07/08
3	R\$ 44.697,99	11,05%	26/08/08
4	R\$ 35.050,84	8,66%	07/10/08
5	R\$ 53.001,81	13,10%	12/11/08
6	R\$ 66.005,34	16,31%	09/12/08
7	R\$ 18.878,24	4,67%	15/01/09
8	R\$ 30.161,51	7,46%	03/03/09
9		0,00%	
10		0,00%	
TOTAL	R\$ 380.435,52	94,03%	-

Porto Velho/RO, 20 de março de 2009

Eng. Samurai de Figueirêdo Silva

CREA-AC 8551/D

Chefe da Seção de Engenharia e Manutenção Predial